

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2018

FECHAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE OPERACIÓN POR PROYECTO: DÍA, MES Y AÑO DE INICIO Y TERMINACIÓN DE OBRAS, INICIO DE OPERACIONES Y TÉRMINO DE PAGO DE OBLIGACIONES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA

SEPTIEMBRE DE 2017

ENTIDAD: CFE Consolidado		Página: 1 de 13								
Nombre del Proyecto	Etapa	Fecha de Construcción				Inicio de Operaciones	Término de Obligaciones	Plazo del Pago		
		Inicio	Término	Plazo				años y meses	años y meses	
				(2)	(3)					(4)
Inversión Financiada Directa										
1 CG	Cerro Prieto IV	Terminado Totalmente	28-11-97	25-07-00	2	8	25-07-00	04-05-15	14	9
2 CC	Chihuahua	Terminado Totalmente	11-09-98	08-05-01	2	8	08-05-01	31-03-16	14	3
3 CCI	Guerrero Negro II	Terminado Totalmente	11-10-02	03-04-04	1	6	03-04-04	30-04-14	10	0
4 CC	Monterrey II	Terminado Totalmente	24-04-98	17-09-00	2	5	17-09-00	01-11-14	14	0
5 CD	Puerto San Carlos II	Terminado Totalmente	07-09-99	23-12-01	2	3	23-12-01	30-09-11	9	2
6 CC	Rosario III (Unidades 8 y 9)	Terminado Totalmente	01-09-99	04-07-01	1	10	04-07-01	31-05-16	14	6
7 CT	Samalayuca II	Terminado Totalmente	28-05-96	08-01-99	2	8	08-01-99	15-02-19	19	9
9 LT	211 Cable Submarino	Terminado Totalmente	16-02-98	30-09-99	1	7	31-07-99	15-10-09	10	0
10 LT	214 y 215 Sureste-Peninsular	Terminado Totalmente	26-06-98	04-08-00	2	2	19-11-99	15-10-15	15	3
11 LT	216 y 217 Noroeste	Terminado Totalmente	30-01-98	15-06-00	2	5	03-06-99	15-10-09	10	0
12 SE	212 y 213 SF6 Potencia y Distribución	Terminado Totalmente	11-05-98	10-08-00	2	3	07-07-99	31-12-14	15	2
13 SE	218 Noroeste	Terminado Totalmente	15-04-98	30-06-99	1	2	30-06-99	15-04-15	15	3
14 SE	219 Sureste-Peninsular	Terminado Totalmente	05-01-98	30-08-99	1	7	30-08-99	15-10-09	10	0
15 SE	220 Oriental-Centro	Terminado Totalmente	31-07-97	30-06-00	2	11	14-05-99	15-10-09	10	0
16 SE	221 Occidental	Terminado Totalmente	22-03-98	30-09-99	1	6	30-09-99	15-10-14	15	0
17 LT	301 Centro	Terminado Totalmente	18-08-99	30-08-02	3	0	03-07-01	30-12-11	10	2
18 LT	302 Sureste	Terminado Totalmente	18-06-99	22-05-02	2	11	03-08-01	31-12-11	9	11
19 LT	303 Ixtapa - Pie de la Cuesta	Terminado Totalmente	13-09-99	24-10-01	2	1	02-08-01	15-07-11	9	9
20 LT	304 Noroeste	Terminado Totalmente	14-07-99	31-07-01	2	0	11-05-01	01-07-11	10	2
21 SE	305 Centro-Oriente	Terminado Totalmente	30-09-99	31-08-01	1	11	03-07-01	31-08-11	10	1
22 SE	306 Sureste	Terminado Totalmente	12-11-99	05-11-01	2	0	31-08-01	15-07-11	9	11
23 SE	307 Noreste	Terminado Totalmente	24-08-99	18-04-01	1	8	18-04-01	30-09-11	9	11
24 SE	308 Noroeste	Terminado Totalmente	15-10-99	27-02-02	2	4	11-05-01	31-12-11	10	2
25 CG	Los Azufres II y Campo Geotérmico	Terminado Totalmente	01-01-01	21-07-03	2	6	21-11-02	09-07-18	15	6
26 CH	Manuel Moreno Torres (2a. Etapa)	Terminado Totalmente	09-11-00	28-01-05	4	2	28-01-05	29-08-18	13	9
27 LT	406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV	Terminado Totalmente	02-11-00	30-08-03	2	9	02-08-01	28-06-18	16	8
28 LT	407 Red Asociada a Altamira II, III y IV	Terminado Totalmente	25-11-00	14-03-04	3	4	24-10-01	09-07-18	16	3
29 LT	408 Naco-Nogales - Área Noroeste	Terminado Totalmente	28-09-01	28-04-03	1	7	21-10-02	01-04-13	10	6

Cuadro 2

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2018

FECHAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE OPERACIÓN POR PROYECTO: DÍA, MES Y AÑO DE INICIO Y TERMINACIÓN DE OBRAS, INICIO DE OPERACIONES Y TÉRMINO DE PAGO DE OBLIGACIONES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA

SEPTIEMBRE DE 2017

ENTIDAD: CFE Consolidado		Página: 2 de 13									
Nombre del Proyecto	Etapa	Fecha de Construcción				Inicio de Operaciones	Término de Obligaciones	Plazo del Pago			
		Inicio	Término	Plazo				años y meses	años y meses		
				(2)	(3)					(4)	(7)
30 LT	411 Sistema Nacional	Terminado Totalmente	12-07-01	22-12-03	2	5	16-08-02	09-07-18	15	9	
31 LT	Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa)	Terminado Totalmente	18-05-02	06-11-03	1	6	06-11-03	29-08-18	14	9	
32 SE	401 Occidental - Central	Terminado Totalmente	29-05-01	19-11-02	1	6	19-11-02	19-12-12	10	0	
33 SE	402 Oriental - Peninsular	Terminado Totalmente	20-12-01	15-06-05	3	6	13-12-02	06-03-15	11	9	
34 SE	403 Noreste	Terminado Totalmente	19-04-01	12-11-02	1	7	20-02-02	12-11-12	10	9	
35 SE	404 Noroeste-Norte	Terminado Totalmente	19-03-01	11-07-02	1	4	10-05-02	01-07-11	9	2	
36 SE	405 Compensación Alta Tensión	Terminado Totalmente	08-03-02	01-09-03	1	6	21-04-03	30-09-13	9	9	
37 SE	410 Sistema Nacional	Terminado Totalmente	23-05-01	13-12-02	1	7	21-08-02	15-10-12	10	0	
38 CC	El Sauz conversión de TG a CC	Terminado Totalmente	20-08-01	30-11-03	2	3	30-11-03	29-08-18	14	9	
39 LT	414 Norte-Occidental	Terminado Totalmente	08-02-02	18-08-03	1	6	23-06-03	28-06-18	14	8	
40 LT	502 Oriental - Norte	Terminado Totalmente	14-04-03	14-01-05	1	9	01-08-04	30-06-15	10	10	
41 LT	506 Saltillo-Cañada	Terminado Totalmente	21-06-02	11-12-03	1	6	11-12-03	09-07-18	14	1	
42 LT	Red Asociada de la Central Tamazunchale	Terminado Totalmente	09-11-04	31-01-07	2	2	29-08-06	29-08-18	11	6	
43 LT	Red Asociada de la Central Río Bravo III	Terminado Totalmente	07-08-02	14-05-04	1	9	10-10-03	29-08-18	14	8	
44 SE	412 Compensación Norte	Terminado Totalmente	15-01-02	09-05-03	1	4	09-05-03	27-05-13	9	6	
45 SE	413 Noroeste - Occidental	Terminado Totalmente	18-01-03	01-09-04	1	8	09-01-04	29-08-18	13	8	
46 SE	503 Oriental	Terminado Totalmente	17-01-02	01-05-03	1	4	05-04-04	01-05-13	10	1	
47 SE	504 Norte - Occidental	Terminado Totalmente	02-04-02	01-10-03	1	6	05-03-03	31-01-14	10	3	
48 CCI	Baja California Sur I	Terminado Totalmente	05-12-02	29-07-05	2	7	29-07-05	29-08-18	13	0	
49 LT	609 Transmisión Noroeste - Occidental	Terminado Totalmente	22-01-04	13-07-05	1	6	13-07-05	28-06-18	12	11	
50 LT	610 Transmisión Noroeste - Norte	Terminado Totalmente	29-05-03	31-03-08	4	10	15-10-04	29-08-18	13	8	
51 LT	612 Subtransmisión Norte - Noreste	Terminado Totalmente	01-06-03	16-12-08	5	6	10-02-09	16-12-16	11	0	
52 LT	613 Subtransmisión Occidental	Terminado Totalmente	16-06-03	06-12-04	1	6	01-08-04	29-08-18	13	8	
53 LT	614 Subtransmisión Oriental	Terminado Totalmente	30-07-03	01-06-05	1	11	01-01-05	31-10-16	11	7	
54 LT	615 Subtransmisión Peninsular	Terminado Totalmente	28-07-03	01-03-06	2	8	19-10-04	19-04-16	11	6	
55 LT	Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I	Terminado Totalmente	10-01-03	09-02-04	1	1	09-02-04	09-02-14	10	0	
57 LT	1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California	Terminado Totalmente	25-06-07	17-08-08	1	2	01-09-08	11-01-18	9	0	

Cuadro 2

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2018

FECHAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE OPERACIÓN POR PROYECTO: DÍA, MES Y AÑO DE INICIO Y TERMINACIÓN DE OBRAS, INICIO DE OPERACIONES Y TÉRMINO DE PAGO DE OBLIGACIONES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA

SEPTIEMBRE DE 2017

ENTIDAD: CFE Consolidado	Página: 3 de 13
--------------------------	-----------------

Nombre del Proyecto	Etapa	Fecha de Construcción				Inicio de Operaciones	Término de Obligaciones	Plazo del Pago	
		Inicio	Término	Plazo				años y meses	años y meses
				(2)	(3)				
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)	
58 SE 607 Sistema Bajo - Oriental	Terminado Totalmente	31-08-02	20-02-04	1	6	20-02-04	29-08-18	14	6
59 SE 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste	Terminado Totalmente	25-10-04	16-04-07	2	6	25-10-05	13-09-16	10	6
60 SUV Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto	Terminado Totalmente	01-02-04	01-12-08	4	10	25-06-04	12-09-16	10	9
61 CC Hermosillo Conversión de TG a CC	Terminado Totalmente	25-07-03	03-09-05	2	2	03-09-05	28-06-18	12	9
62 CCC Pacífico	Terminado Totalmente	31-05-06	21-03-10	3	10	21-03-10	15-06-22	11	10
63 CH El Cajón	Terminado Totalmente	26-03-03	31-08-07	4	5	28-02-07	11-12-36	29	4
64 LT Lineas Centro	Terminado Totalmente	03-01-05	03-07-06	1	6	24-07-06	11-12-16	10	5
65 LT Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón	Terminado Totalmente	25-05-05	17-08-06	1	3	07-07-06	29-08-18	12	1
66 LT Red de Transmisión Asociada a Altamira V	Terminado Totalmente	20-12-04	28-02-07	2	2	11-07-05	29-08-18	13	1
67 LT Red de Transmisión Asociada a la Laguna II	Terminado Totalmente	03-10-03	28-10-04	1	0	28-10-04	24-09-14	9	5
68 LT Red de Transmisión Asociada a el Pacífico	Terminado Totalmente	12-05-08	23-03-12	3	10	24-06-09	31-12-23	14	5
69 LT 707 Enlace Norte-Sur	Terminado Totalmente	08-07-03	14-05-04	0	10	14-05-04	14-05-14	10	0
70 LT Riviera Maya	Terminado Totalmente	10-09-03	29-12-04	1	3	29-12-04	09-07-18	13	1
71 PRR Presa Reguladora Amata	Terminado Totalmente	18-11-03	14-08-05	1	9	14-08-05	02-03-15	9	2
72 RM Adolfo López Mateos	Terminado Totalmente	19-12-03	25-10-05	1	10	04-06-05	25-03-15	9	9
73 RM Altamira	Terminado Totalmente	14-03-05	29-12-09	4	9	29-12-09	26-07-19	9	5
74 RM Botello	Terminado Totalmente	01-09-03	15-04-05	1	7	15-04-05	29-08-18	13	4
75 RM Carbón II	Terminado Totalmente	29-03-04	21-02-05	0	11	30-10-04	29-08-18	13	10
76 RM Carlos Rodríguez Rivero	Terminado Totalmente	31-08-04	28-12-05	1	4	01-09-05	29-01-16	9	4
77 RM Dos Bocas	Terminado Totalmente	05-01-04	07-04-05	1	3	07-04-05	29-08-18	13	4
78 RM Emilio Portes Gil	Terminado Totalmente	16-07-03	11-04-04	0	9	11-04-04	12-05-14	10	1
79 RM Francisco Pérez Ríos	Terminado Totalmente	05-04-05	09-07-07	2	3	20-05-08	29-08-18	10	3
80 RM Gomez Palacio	Terminado Totalmente	11-01-04	09-11-06	2	10	15-08-05	15-04-16	10	8
82 RM Huinalá	Terminado Totalmente	11-04-05	03-11-05	0	7	03-11-05	06-03-15	9	0
83 RM Ixtaczoquitlán	Terminado Totalmente	04-03-04	25-08-05	1	5	25-08-05	29-08-18	12	8
84 RM José Aceves Pozos (Mazatlán II)	Terminado Totalmente	15-09-05	01-02-07	1	5	01-02-07	15-04-16	9	1
87 RM Gral. Manuel Álvarez Moreno (Manzanillo)	Terminado Totalmente	26-09-03	17-12-05	2	3	16-05-05	06-03-15	9	6

Cuadro 2

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2018

FECHAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE OPERACIÓN POR PROYECTO: DÍA, MES Y AÑO DE INICIO Y TERMINACIÓN DE OBRAS, INICIO DE OPERACIONES Y TÉRMINO DE PAGO DE OBLIGACIONES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA

SEPTIEMBRE DE 2017

ENTIDAD: CFE Consolidado										Página: 4 de 13	
Nombre del Proyecto	Etapa	Fecha de Construcción				Inicio de Operaciones	Término de Obligaciones	Plazo del Pago			
		Inicio	Término	Plazo				años y meses	años y meses		
				(2)	(3)					(4)	(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
90 RM CT Puerto Libertad	Terminado Totalmente	14-05-04	15-07-05	1	2	15-07-05	06-03-15	9	7		
91 RM Punta Prieta	Terminado Totalmente	27-09-04	04-06-06	1	9	25-05-06	29-08-18	12	2		
92 RM Salamanca	Terminado Totalmente	27-09-04	14-12-05	1	3	07-06-05	15-01-16	10	4		
93 RM Tuxpango	Terminado Totalmente	27-04-04	26-10-05	1	6	26-10-05	29-08-18	12	9		
94 RM CT Valle de México	Terminado Totalmente	17-11-03	27-02-05	1	3	27-02-05	30-06-15	10	3		
95 SE Norte	Terminado Totalmente	16-07-04	03-10-05	1	3	03-10-05	06-03-15	9	0		
98 SE 705 Capacitores	Terminado Totalmente	07-06-04	31-07-05	1	1	21-07-05	06-03-15	9	7		
99 SE 708 Compensación Dinámicas Oriental - Norte	Terminado Totalmente	20-02-04	29-07-05	1	5	09-06-05	28-06-18	13	0		
100 SLT 701 Occidente-Centro	Terminado Totalmente	16-07-05	21-04-08	2	9	21-09-06	29-08-18	11	10		
101 SLT 702 Sureste-Peninsular	Terminado Totalmente	07-03-05	25-05-09	4	2	30-04-06	08-11-19	13	1		
102 SLT 703 Noreste-Norte	Terminado Totalmente	08-07-05	09-12-06	1	5	16-08-06	15-09-16	9	11		
103 SLT 704 Baja California -Noroeste	Terminado Totalmente	27-10-04	29-08-05	0	10	05-10-05	06-03-15	9	5		
104 SLT 706 Sistemas Norte	Terminado Totalmente	16-01-04	09-12-16	12	11	02-08-05	05-09-36	31	0		
105 SLT 709 Sistemas Sur	Terminado Totalmente	29-04-04	25-01-06	1	9	17-03-06	28-06-18	12	3		
106 CC Conversión El Encino de TG aCC	Terminado Totalmente	29-06-04	16-12-06	2	6	16-12-06	29-08-18	11	5		
107 CCI Baja California Sur II	Terminado Totalmente	16-12-04	10-06-07	2	6	10-06-07	29-08-18	11	2		
108 LT 807 Durango I	Terminado Totalmente	22-07-04	07-04-06	1	9	06-02-06	15-01-16	9	11		
110 RM CCC Tula	Terminado Totalmente	06-12-04	11-06-07	2	6	07-03-07	15-04-16	8	9		
111 RM CGT Cerro Prieto (U5)	Terminado Totalmente	11-04-06	15-08-09	3	4	15-08-09	26-07-19	9	5		
112 RM CT Carbón II Unidades 2 y 4	Terminado Totalmente	31-03-05	31-12-10	5	9	26-09-05	29-08-18	12	8		
113 RM CT Emilio Portes Gil Unidad 4	Terminado Totalmente	23-12-04	03-08-07	2	8	24-07-07	26-05-17	9	7		
114 RM CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5	Terminado Totalmente	10-05-04	10-05-06	2	0	10-05-06	28-06-18	11	11		
117 RM CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6	Terminado Totalmente	08-09-05	03-12-07	2	3	09-01-07	10-11-17	9	11		
118 RM CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2	Terminado Totalmente	25-03-06	24-07-07	1	4	03-05-07	26-05-17	9	7		
122 SE 811 Noroeste	Terminado Totalmente	01-04-05	26-05-06	1	1	05-05-06	15-01-16	9	6		
123 SE 812 Golfo Norte	Terminado Totalmente	13-06-05	10-11-06	1	5	17-08-06	15-04-16	9	6		
124 SE 813 División Bajío	Terminado Totalmente	30-06-05	23-08-06	1	2	24-07-06	11-01-18	11	3		

Cuadro 2

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2018

FECHAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE OPERACIÓN POR PROYECTO: DÍA, MES Y AÑO DE INICIO Y TERMINACIÓN DE OBRAS, INICIO DE OPERACIONES Y TÉRMINO DE PAGO DE OBLIGACIONES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA

SEPTIEMBRE DE 2017

ENTIDAD: CFE Consolidado	Página: 5 de 13
--------------------------	-----------------

Nombre del Proyecto	Etapa	Fecha de Construcción				Inicio de Operaciones	Término de Obligaciones	Plazo del Pago	
		Inicio	Término	Plazo				años y meses	
				(2)	(3)				(4)
126 SLT 801 Altiplano	Terminado Totalmente	04-03-05	07-12-07	2	9	08-09-06	29-08-18	11	10
127 SLT 802 Tamaulipas	Terminado Totalmente	18-01-06	16-07-07	1	6	12-05-07	29-08-18	10	11
128 SLT 803 NOINE	Terminado Totalmente	01-06-05	05-12-07	2	6	04-10-06	10-11-17	11	1
130 SLT 806 Bajío	Terminado Totalmente	10-11-04	14-10-10	5	11	30-03-06	28-06-20	13	11
132 CE La Venta II	Terminado Totalmente	19-09-05	19-01-07	1	4	31-01-07	30-12-22	15	10
136 LT Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II	Terminado Totalmente	17-10-05	24-11-06	1	1	10-10-06	15-09-16	9	6
138 SE 911 Noreste	Terminado Totalmente	15-06-06	12-07-07	1	1	12-07-07	03-02-17	9	5
139 SE 912 División Oriente	Terminado Totalmente	10-07-08	15-12-10	2	5	21-07-09	17-04-19	8	6
140 SE 914 División Centro Sur	Terminado Totalmente	21-05-09	24-03-10	0	10	20-04-10	13-09-24	14	5
141 SE 915 Occidental	Terminado Totalmente	02-04-07	26-03-08	0	11	26-03-08	11-01-18	9	8
142 SLT 901 Pacífico	Terminado Totalmente	17-01-07	21-08-08	1	7	01-04-08	28-06-18	9	11
143 SLT 902 Istmo	Terminado Totalmente	20-04-06	28-09-07	1	5	08-03-07	29-08-18	11	4
144 SLT 903 Cabo - Norte	Terminado Totalmente	18-07-05	19-04-07	1	9	25-08-06	29-08-18	11	10
146 CH La Yesca	Terminado Totalmente	28-09-07	31-12-14	7	3	15-10-12	15-12-42	29	9
147 CCC Baja California	Terminado Totalmente	25-10-06	14-07-09	2	9	14-07-09	17-04-19	9	6
148 RFO Red de Fibra Optica Proyecto Sur	Terminado Totalmente	02-06-06	19-07-07	1	1	19-07-07	26-07-19	11	10
149 RFO Red de Fibra Optica Proyecto Centro	Terminado Totalmente	20-01-06	04-01-07	1	0	05-01-07	09-07-18	10	10
150 RFO Red de Fibra Optica Proyecto Norte	Terminado Totalmente	22-03-06	21-06-07	1	3	21-06-07	18-11-20	13	2
151 SE 1006 Central----Sur	Terminado Totalmente	14-09-09	18-08-12	2	11	13-01-11	15-06-22	10	10
152 SE 1005 Noroeste	Terminado Totalmente	13-11-07	22-12-10	3	1	06-11-08	13-09-24	15	8
156 RM Infiernillo	Terminado Totalmente	02-10-06	11-10-10	4	0	27-02-09	10-07-20	11	0
157 RM CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2	Terminado Totalmente	23-05-07	23-02-10	2	9	03-12-09	25-11-19	9	9
158 RM CT Puerto Libertad Unidad 4	Terminado Totalmente	12-08-05	07-12-06	1	4	07-12-06	30-09-16	8	9
159 RM CT Valle de México Unidades 5,6 y 7	Terminado Totalmente	23-08-06	23-08-07	1	0	23-08-07	15-04-16	8	7
160 RM CCC Samalayuca II	Terminado Totalmente	11-09-06	18-04-07	0	7	18-04-07	15-04-16	8	11
161 RM CCC El Sauz	Terminado Totalmente	29-08-06	03-10-07	1	2	16-07-07	28-06-18	10	9
162 RM CCC Huinala II	Terminado Totalmente	26-08-06	20-06-08	1	10	15-05-08	28-06-18	9	11
163 SE 1004 Compensación Dinámica Área Central	Terminado Totalmente	19-10-05	21-03-07	1	5	21-03-07	15-04-16	9	0

Cuadro 2

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2018

FECHAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE OPERACIÓN POR PROYECTO: DÍA, MES Y AÑO DE INICIO Y TERMINACIÓN DE OBRAS, INICIO DE OPERACIONES Y TÉRMINO DE PAGO DE OBLIGACIONES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA

SEPTIEMBRE DE 2017

ENTIDAD: CFE Consolidado	Página: 6 de 13
--------------------------	-----------------

Nombre del Proyecto	Etapa	Fecha de Construcción				Inicio de Operaciones	Término de Obligaciones	Plazo del Pago	
		Inicio	Término	Plazo				años y meses	años y meses
				(2)	(3)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
164 SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente	Terminado Totalmente	02-03-10	15-07-11	1	4	16-07-11	18-07-22	10	11
165 LT Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo	Terminado Totalmente	11-08-06	29-01-08	1	5	29-01-08	11-01-18	9	11
166 SLT 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste	Terminado Totalmente	03-10-06	25-01-10	3	3	09-11-07	25-11-19	11	9
167 CC San Lorenzo Conversión de TG a CC	Terminado Totalmente	16-03-07	12-01-10	2	10	29-12-09	13-09-24	14	5
168 SLT 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales	Terminado Totalmente	02-03-06	23-07-07	1	4	23-07-07	26-05-17	9	5
170 LT Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca	Terminado Totalmente	06-07-10	12-12-11	1	5	12-12-11	18-04-22	9	11
171 CC Agua Prieta II (con campo solar)	Varias(Cierre y otras)	03-09-10	30-08-18	7	11	23-09-16	23-09-36	20	0
176 LT Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II	Terminado Totalmente	16-07-11	10-05-13	1	10	20-10-12	15-06-22	9	6
177 LT Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III	Terminado Totalmente	28-05-09	28-04-10	0	11	29-04-10	25-11-19	9	5
181 RM CN Laguna Verde	Terminado Totalmente	01-03-07	30-07-11	4	4	14-02-10	10-08-29	17	11
182 RM CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3	Terminado Totalmente	19-06-06	19-09-08	2	3	22-09-08	11-01-18	9	6
183 RM CT Punta Prieta Unidad 2	Terminado Totalmente	22-09-06	06-03-08	1	6	10-03-08	28-06-18	9	11
185 SE 1110 Compensación Capacitiva del Norte	Terminado Totalmente	03-11-09	01-01-14	4	2	11-06-11	18-04-22	10	9
188 SE 1116 Transformación del Noreste	Varias(Cierre y otras)	07-02-08	31-03-18	10	1	02-05-09	17-05-30	21	0
189 SE 1117 Transformación de Guaymas	Terminado Totalmente	09-07-10	07-02-12	1	7	01-04-11	14-02-22	10	7
190 SE 1120 Noroeste	Terminado Totalmente	12-11-09	16-12-16	7	1	07-12-11	20-10-36	24	10
191 SE 1121 Baja California	Terminado Totalmente	16-02-09	11-07-11	2	5	15-02-10	13-09-24	14	5
192 SE 1122 Golfo Norte	Terminado Totalmente	11-05-09	16-06-15	6	1	26-05-10	13-09-24	14	3
193 SE 1123 Norte	Terminado Totalmente	16-07-09	09-08-10	1	1	09-08-10	10-07-20	9	6
194 SE 1124 Bajío Centro	Terminado Totalmente	21-12-09	03-12-12	3	0	16-03-11	18-04-22	10	9
195 SE 1125 Distribución	Terminado Totalmente	06-06-08	01-12-12	4	6	14-09-09	18-04-22	12	9
197 SE 1127 Sureste	Terminado Totalmente	28-09-09	12-12-10	1	3	19-10-10	18-11-20	9	11
198 SE 1128 Centro Sur	Terminado Totalmente	14-09-10	17-09-13	3	0	21-09-11	19-04-23	11	5
199 SE 1129 Compensación redes	Terminado Totalmente	17-03-08	10-06-10	2	3	12-11-08	13-09-24	15	8
200 SLT 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental	Terminado Totalmente	26-08-10	17-02-14	3	6	16-03-12	11-12-23	11	8

Cuadro 2

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2018

FECHAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE OPERACIÓN POR PROYECTO: DÍA, MES Y AÑO DE INICIO Y TERMINACIÓN DE OBRAS, INICIO DE OPERACIONES Y TÉRMINO DE PAGO DE OBLIGACIONES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA

SEPTIEMBRE DE 2017

ENTIDAD: CFE Consolidado										Página: 7 de 13	
Nombre del Proyecto	Etapa	Fecha de Construcción				Inicio de Operaciones	Término de Obligaciones	Plazo del Pago			
		Inicio	Término	Plazo				años y meses	años y meses		
				(2)	(3)					(4)	(7)
201 SLT	1112 Transmisión y Transformación del Noroeste	Terminado Totalmente	01-08-08	12-06-14	5	10	06-10-09	29-04-24	14	2	
202 SLT	1114 Transmisión y Transformación del Oriental	Terminado Totalmente	23-08-11	23-09-15	4	1	24-12-12	20-10-25	12	6	
203 SLT	1118 Transmisión y Transformación del Norte	Terminado Totalmente	14-08-07	07-12-09	2	4	08-12-09	13-09-24	16	1	
204 SLT	1119 Transmisión y Transformación del Sureste	Terminado Totalmente	07-04-09	26-11-10	1	7	26-07-10	18-11-20	9	11	
205 SUV	Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto	Terminado Totalmente	15-09-08	04-10-10	2	1	30-03-09	10-07-20	11	0	
206 SE	1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera	Terminado Totalmente	01-03-08	03-05-09	1	2	03-05-09	17-04-19	9	6	
207 SE	1213 COMPENSACION DE REDES	Terminado Totalmente	08-09-08	11-05-11	2	8	04-07-09	13-09-24	14	11	
208 SE	1205 Compensación Oriental - Peninsular	Terminado Totalmente	27-11-08	07-12-09	1	1	07-12-09	13-09-24	14	5	
209 SE	1212 SUR - PENINSULAR	Varias(Cierre y otras)	30-01-11	30-11-21	10	10	17-09-11	31-12-31	20	4	
210 SLT	1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular	Terminado Totalmente	01-05-09	04-08-11	2	3	05-11-10	18-11-20	9	11	
211 SLT	1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste	Terminado Totalmente	06-06-09	30-08-14	5	2	06-06-10	31-07-24	13	11	
212 SE	1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo	Varias(Cierre y otras)	21-03-09	01-10-15	6	7	20-10-10	30-10-20	10	0	
213 SE	1211 NORESTE - CENTRAL	Varias(Cierre y otras)	07-09-09	30-11-21	12	2	07-09-10	31-12-31	17	0	
214 SE	1210 NORTE - NOROESTE	Varias(Cierre y otras)	01-01-11	30-12-22	11	11	05-01-11	31-12-32	21	5	
215 SLT	1201 Transmisión y Transformación de Baja California	Varias(Cierre y otras)	12-03-09	30-09-17	8	6	02-07-10	30-07-28	18	0	
216 RM	CCC Poza Rica	Terminado Totalmente	15-04-10	02-09-16	6	5	05-09-12	27-04-26	13	0	
217 RM	CCC El Sauz Paquete 1	Terminado Totalmente	01-04-11	10-03-14	2	11	18-02-14	15-04-32	17	10	
218 LT	Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV	Terminado Totalmente	13-09-08	19-11-10	2	2	30-10-10	10-07-20	9	7	
219 SLT	Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2	Terminado Totalmente	27-01-10	07-10-11	1	9	07-10-11	12-10-21	9	6	
222 CC	CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2	Terminado Totalmente	27-02-10	22-12-16	6	10	17-01-12	15-04-32	20	0	
223 LT	Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II	Terminado Totalmente	11-09-10	05-01-12	1	4	03-11-11	10-07-20	8	6	

Cuadro 2

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2018

FECHAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE OPERACIÓN POR PROYECTO: DÍA, MES Y AÑO DE INICIO Y TERMINACIÓN DE OBRAS, INICIO DE OPERACIONES Y TÉRMINO DE PAGO DE OBLIGACIONES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA

SEPTIEMBRE DE 2017

ENTIDAD: CFE Consolidado	Página: 8 de 13
--------------------------	-----------------

Nombre del Proyecto	Etapa	Fecha de Construcción				Inicio de Operaciones	Término de Obligaciones	Plazo del Pago	
		Inicio	Término	Plazo				años y meses	
				años y meses					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			
225 LT Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III	Terminado Totalmente	23-04-10	28-01-11	0	9	28-01-11	28-01-21	9	5
226 CCI CI Guerrero Negro III	Terminado Totalmente	25-11-09	30-08-16	6	9	30-08-16	27-04-26	9	6
227 CG Los Humeros II	Terminado Totalmente	15-05-09	27-03-13	3	10	18-12-12	18-04-22	9	0
228 LT Red de transmisión asociada a la CCC Norte II	Terminado Totalmente	10-09-11	30-11-12	1	2	14-11-12	19-04-23	10	0
229 CT TG Baja California II	Terminado Totalmente	23-06-12	29-01-14	1	7	29-01-14	11-12-23	9	8
231 SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental	Terminado Totalmente	27-03-09	02-08-10	1	5	02-08-10	28-06-20	9	6
233 SLT 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste	Terminado Totalmente	01-07-09	30-07-10	1	0	23-07-10	28-06-20	9	6
234 SLT 1302 Transformación del Noreste	Construcción	17-10-15	06-08-17	1	10	06-09-17	06-08-28	10	11
235 CCI Baja California Sur IV	Terminado Totalmente	29-01-12	11-07-14	2	6	12-07-14	29-04-24	9	6
236 CCI Baja California Sur III	Terminado Totalmente	14-07-10	04-11-12	2	4	04-11-12	15-06-22	9	6
237 LT 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III	Terminado Totalmente	21-01-15	29-02-16	1	1	29-02-16	09-12-26	10	8
242 SE 1323 DISTRIBUCION SUR	Varias(Cierre y otras)	01-09-10	30-11-21	11	2	31-07-12	31-12-31	19	4
243 SE 1322 DISTRIBUCION CENTRO	Terminado Totalmente	31-05-10	30-06-16	6	1	24-06-11	27-04-26	14	3
244 SE 1321 DISTRIBUCION NORESTE	Terminado Totalmente	13-07-09	12-05-16	6	10	06-08-10	20-10-25	14	9
245 SE 1320 DISTRIBUCION NOROESTE	Varias(Cierre y otras)	25-09-10	27-12-20	10	3	19-09-11	31-12-31	19	11
247 SLT SLT 1404 Subestaciones del Oriente	Terminado Totalmente	01-02-12	06-06-14	2	4	01-05-13	29-04-24	10	9
248 SLT 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste	Terminado Totalmente	30-07-10	16-10-12	2	3	06-12-11	15-06-22	10	1
249 SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste	Varias(Cierre y otras)	27-10-12	24-11-15	3	1	02-03-14	30-03-27	13	0
250 SLT 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis	Terminado Totalmente	27-05-10	04-01-12	1	8	07-10-11	12-10-21	9	6
251 SE 1421 DISTRIBUCIÓN SUR	Terminado Totalmente	09-07-12	01-11-16	4	4	03-07-13	29-09-36	22	11
252 SE 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte	Terminado Totalmente	12-05-10	26-05-11	1	0	26-05-11	10-07-20	9	0
253 SE 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE	Varias(Cierre y otras)	01-07-12	30-11-21	9	4	01-02-13	22-12-31	18	9

Cuadro 2

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2018

FECHAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE OPERACIÓN POR PROYECTO: DÍA, MES Y AÑO DE INICIO Y TERMINACIÓN DE OBRAS, INICIO DE OPERACIONES Y TÉRMINO DE PAGO DE OBLIGACIONES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA

SEPTIEMBRE DE 2017

ENTIDAD: CFE Consolidado		Página: 9 de 13									
Nombre del Proyecto	Etapa	Fecha de Construcción				Inicio de Operaciones	Término de Obligaciones	Plazo del Pago			
		Inicio	Término	Plazo				años y meses	años y meses		
				(2)	(3)					(4)	(7)
257 CCI	Santa Rosalía II	Por Licitación sin cambio de alcance	11-04-17	01-01-19	1	9	01-01-19	28-02-29	10	0	
258 RM	CT Altamira Unidades 1 y 2	Construcción	06-11-13	31-12-18	5	1	04-10-18	31-12-28	10	2	
259 SE	SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR	Varias(Cierre y otras)	26-12-11	30-12-23	12	0	13-03-14	30-12-33	19	6	
260 SE	SE 1520 DISTRIBUCION NORTE	Varias(Cierre y otras)	08-10-12	31-12-22	10	2	03-08-13	30-06-33	19	9	
261 CCC	Cogeneración Salamanca Fase I	Varias(Cierre y otras)	26-02-11	21-05-18	7	3	27-01-15	30-07-36	21	5	
262 SLT	1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte	Terminado Totalmente	07-02-12	02-05-14	2	3	17-01-13	11-12-23	10	8	
264 CC	Centro	Construcción	08-12-11	30-08-18	6	8	01-09-17	30-09-43	26	0	
266 SLT	1603 Subestación Lago	Construcción	01-07-17	22-09-18	1	2	22-10-18	22-10-28	10	0	
267 SLT	1604 Transmisión Ayotla-Chalco	Terminado Totalmente	20-11-13	27-02-15	1	3	30-09-14	31-07-24	9	5	
268 CCI	Guerrero Negro IV	Construcción	07-11-13	28-12-17	4	1	29-12-17	30-10-36	18	4	
269 LT	Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV	Terminado Totalmente	06-05-14	12-05-15	1	0	12-05-15	31-07-24	9	0	
273 SE	1621 Distribución Norte-Sur	Varias(Cierre y otras)	31-07-13	31-12-22	9	5	01-01-15	31-12-32	17	9	
274 SE	1620 Distribución Valle de México	Varias(Cierre y otras)	05-11-12	31-12-22	10	1	27-11-13	31-12-32	18	9	
275 CG	Los Azufres III (Fase I)	Terminado Totalmente	10-08-12	26-02-15	2	6	27-02-15	31-07-24	9	0	
278 RM	CT José López Portillo	Construcción	24-11-14	27-02-19	4	3	05-09-17	27-02-29	11	5	
280 SLT	1721 DISTRIBUCIÓN NORTE	Varias(Cierre y otras)	08-09-14	31-12-22	8	3	05-05-15	29-12-32	17	5	
281 LT	Red de Transmisión Asociada al CC Noreste	Construcción	14-05-16	01-02-18	1	9	28-02-18	28-02-28	10	0	
282 SLT	1720 Distribución Valle de México	Varias(Licitación y construcción)	12-12-16	31-12-21	5	0	19-03-18	20-12-32	14	4	
283 LT	Red de Transmisión Asociada al CC Norte III	Construcción	22-08-15	30-08-18	3	0	28-09-18	28-09-28	10	0	
284 CG	Los Humeros III	Varias(Cierre y otras)	27-10-13	31-12-19	6	2	30-06-17	24-07-28	11	0	
286 CCI	Baja California Sur V	Terminado Totalmente	09-04-14	31-08-16	2	4	01-09-16	27-04-26	9	6	
288 SLT	1722 Distribución Sur	Varias(Cierre y otras)	10-12-12	31-12-21	9	0	31-03-14	19-12-33	19	4	
289 CH	Chicoasén II	Construcción	29-01-15	19-06-20	5	5	27-02-20	27-02-50	30	0	
290 LT	Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II	Por Licitación sin cambio de alcance	06-10-16	29-12-17	1	2	05-09-17	01-01-27	9	0	
292 SE	1701 Subestación Chimalpa Dos	Terminado Totalmente	09-04-15	11-05-17	2	1	19-10-16	29-09-36	19	4	

Cuadro 2

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2018

FECHAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE OPERACIÓN POR PROYECTO: DÍA, MES Y AÑO DE INICIO Y TERMINACIÓN DE OBRAS, INICIO DE OPERACIONES Y TÉRMINO DE PAGO DE OBLIGACIONES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA

SEPTIEMBRE DE 2017

ENTIDAD: CFE Consolidado										Página: 10 de 13	
Nombre del Proyecto	Etapa	Fecha de Construcción				Inicio de Operaciones	Término de Obligaciones	Plazo del Pago			
		Inicio	Término	Plazo				años y meses	años y meses		
				(2)	(3)					(4)	(7)
293 SLT	1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya	Terminado Totalmente	04-07-13	04-06-15	1	11	14-02-15	31-07-24	9	0	
294 SLT	1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine	Terminado Totalmente	02-02-13	24-06-15	2	4	28-11-13	31-07-24	10	3	
295 SLT	1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía	Terminado Totalmente	15-03-13	24-01-15	1	10	01-09-14	31-07-24	9	9	
296 CC	Empalme I	Construcción	20-04-15	30-01-18	2	9	07-11-17	01-12-27	10	0	
297 LT	Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I	Construcción	05-09-15	23-08-17	1	11	23-09-17	23-09-27	10	0	
298 CC	Valle de México II	Construcción	08-06-15	30-09-18	3	3	01-10-18	30-10-28	10	0	
300 LT	Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III	Por Licitar sin cambio de alcance	04-11-16	04-11-19	3	0	01-01-19	04-05-29	10	0	
304 LT	1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey	Construcción	04-12-14	31-07-18	3	7	28-08-18	28-08-29	11	0	
305 SE	1801 Subestaciones Baja - Noroeste	Terminado Totalmente	05-09-13	09-07-15	1	10	04-12-14	31-07-24	9	5	
306 SE	1803 Subestaciones del Occidental	Terminado Totalmente	29-05-14	28-11-16	2	6	15-05-15	29-09-36	21	2	
307 SLT	1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte	Varias(Cierre y otras)	07-11-14	15-08-17	2	9	01-03-16	11-03-28	12	0	
308 SLT	1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular	Terminado Totalmente	19-06-14	03-03-17	2	9	21-10-15	09-12-26	10	10	
309 SLT	1820 Divisiones de Distribución del Valle de México	Varias(Licitación y construcción)	23-12-15	31-12-21	6	0	28-12-17	29-12-31	14	10	
310 SLT	1821 Divisiones de Distribución	Varias(Licitación y construcción)	21-12-15	31-12-21	6	0	19-12-16	29-12-31	14	10	
311 RM	CCC TULA PAQUETES 1 Y 2	Construcción	02-02-15	30-01-18	2	11	30-11-17	31-12-27	10	1	
312 RM	CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4	Construcción	30-03-15	26-12-18	3	9	15-06-17	26-12-28	11	6	
313 CC	Empalme II	Construcción	26-10-15	28-04-18	2	6	29-04-18	18-05-29	11	0	
314 LT	Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II	Construcción	27-11-15	30-09-17	1	10	30-10-17	01-10-27	10	0	
316 SE	1901 Subestaciones de Baja California	Terminado Totalmente	17-07-15	28-06-17	1	11	01-10-16	29-09-36	19	11	
317 SLT	1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste	Terminado Totalmente	20-02-15	26-05-17	2	3	06-09-16	29-09-36	19	11	
318 SE	1903 Subestaciones Norte - Noreste	Terminado Totalmente	18-12-14	24-06-16	1	6	25-04-16	27-04-26	9	6	

Cuadro 2

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2018

FECHAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE OPERACIÓN POR PROYECTO: DÍA, MES Y AÑO DE INICIO Y TERMINACIÓN DE OBRAS, INICIO DE OPERACIONES Y TÉRMINO DE PAGO DE OBLIGACIONES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA

SEPTIEMBRE DE 2017

ENTIDAD: CFE Consolidado		Página: 11 de 13									
Nombre del Proyecto	Etapa	Fecha de Construcción				Inicio de Operaciones	Término de Obligaciones	Plazo del Pago			
		Inicio	Término	Plazo				años y meses	años y meses		
				(2)	(3)					(4)	(7)
319 SLT	1904 Transmisión y Transformación de Occidente	Terminado Totalmente	21-10-15	15-05-17	1	7	28-04-17	09-12-26	9	6	
320 LT	1905 Transmisión Sureste - Peninsular	Terminado Totalmente	24-02-15	06-01-17	1	11	03-10-16	29-09-36	19	11	
321 SLT	1920 Subestaciones y Líneas de Distribución	Varias(Cierre y otras)	06-07-15	31-12-22	7	5	30-12-16	25-01-32	15	0	
322 SLT	1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución	Varias(Cierre y otras)	10-12-15	11-02-19	3	2	05-12-16	29-12-36	20	0	
323 CC	San Luis Potosí	Por Licitar sin cambio de alcance	30-04-19	28-04-22	3	0	29-04-22	28-05-32	10	0	
324 LT	Red de Transmisión Asociada al CC San Luis Potosí	Por Licitar sin cambio de alcance	06-05-19	02-11-20	1	6	01-04-21	02-07-31	10	2	
325 CC	Lerdo (Norte IV)	Por Licitar sin cambio de alcance	03-06-16	01-12-18	2	6	03-12-18	04-06-29	10	0	
326 LT	Red de Transmisión Asociada al CC Lerdo (Norte IV)	Por Licitar sin cambio de alcance	06-07-18	03-07-20	2	0	03-12-20	04-06-31	10	0	
327 CG	Los Azufres III Fase II	Construcción	29-12-15	15-06-18	2	6	16-06-18	15-07-29	11	0	
328 LT	Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II	Construcción	22-12-16	05-03-18	1	3	05-04-18	30-04-28	10	0	
329 CG	Cerritos Colorados Fase I	Por Licitar sin cambio de alcance	05-05-17	31-12-19	2	7	06-11-19	28-12-29	9	11	
330 CH	Las Cruces	Por Licitar sin cambio de alcance	19-05-17	31-08-20	3	3	31-08-20	30-09-50	30	0	
331 LT	Red de transmisión asociada a la CH Las Cruces	Por Licitar sin cambio de alcance	21-05-19	06-01-20	0	8	01-01-20	03-05-30	10	3	
332 CE	Sureste II y III	Por Licitar sin cambio de alcance	03-07-18	04-03-22	3	8	19-08-21	05-03-30	8	4	
334 LT	Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II	Por Licitar sin cambio de alcance	04-11-17	01-08-19	1	9	01-01-19	01-08-29	10	0	
336 SLT	2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste	Construcción	03-12-16	22-02-19	2	2	25-06-18	30-01-29	10	7	
337 SLT	2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental	Fallo y adjudicación	28-07-17	01-04-19	1	9	01-10-18	02-04-29	10	6	
338 SLT	SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución	Varias(Licitación y construcción)	04-07-16	31-12-18	2	5	29-12-17	27-01-31	13	0	
339 SLT	SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución	Varias(Cierre y otras)	04-01-16	31-12-21	5	11	26-12-16	29-12-36	19	11	

Cuadro 2

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2018

FECHAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE OPERACIÓN POR PROYECTO: DÍA, MES Y AÑO DE INICIO Y TERMINACIÓN DE OBRAS, INICIO DE OPERACIONES Y TÉRMINO DE PAGO DE OBLIGACIONES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA

SEPTIEMBRE DE 2017

ENTIDAD: CFE Consolidado		Página: 12 de 13									
Nombre del Proyecto	Etapa	Fecha de Construcción				Inicio de Operaciones	Término de Obligaciones	Plazo del Pago			
		Inicio	Término	Plazo				años y meses	años y meses		
				(2)	(3)					(4)	(7)
340 CC	San Luis Río Colorado I	Por Licitar sin cambio de alcance	05-09-17	04-06-20	2	9	03-06-20	01-09-30	9	11	
341 LT	Red de Transmisión Asociada al CC San Luis Río Colorado I	Por Licitar sin cambio de alcance	04-01-17	01-03-19	2	2	02-03-19	03-03-28	9	0	
342 CC	Guadalajara I	Por Licitar sin cambio de alcance	05-04-18	01-06-22	4	2	03-06-21	02-12-31	10	0	
343 LT	Red de Transmisión Asociada al CC Guadalajara I	Por Licitar sin cambio de alcance	05-10-17	04-10-19	2	0	03-04-20	08-07-30	10	0	
344 CC	Mazatlán	Por Licitar sin cambio de alcance	06-04-17	03-01-22	4	9	03-04-20	01-07-30	10	2	
345 LT	Red de Transmisión Asociada al CC Mazatlán	Por Licitar sin cambio de alcance	05-01-18	03-01-20	2	0	03-04-20	01-07-30	10	2	
346 CC	Mérida	Por Licitar sin cambio de alcance	04-04-18	10-06-21	3	2	11-06-21	30-06-31	10	0	
347 CC	Salamanca	Por Licitar sin cambio de alcance	04-04-17	02-04-20	3	0	03-04-20	01-10-30	10	0	
348 SE	2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental	Por Licitar sin cambio de alcance	08-12-17	01-03-19	1	3	04-03-19	05-03-29	10	0	
349 SLT	SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución	Por Licitar sin cambio de alcance	13-11-17	31-12-18	1	1	07-01-19	26-12-32	13	9	
350 SLT	SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución	Varias(Licitación y construcción)	05-12-16	25-12-17	1	0	08-01-18	29-12-31	13	9	
Inversión Financiada Condicionada											
1 TRN	Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles	Terminado Totalmente	23-04-97	24-04-99	2	0	24-04-99	24-11-29	30	6	
2 CC	Altamira II	Terminado Totalmente	22-09-00	14-05-02	1	8	14-05-02	14-06-27	25	0	
3 CC	Bajío	Terminado Totalmente	07-02-00	09-03-02	2	1	09-03-02	09-04-27	25	0	
4 CC	Campeche	Terminado Totalmente	22-09-00	28-05-03	2	8	27-06-03	28-06-28	25	0	
5 CC	Hermosillo	Terminado Totalmente	15-10-99	01-10-01	2	0	01-10-01	02-11-26	25	0	
6 CT	Mérida III	Terminado Totalmente	21-04-98	09-06-00	2	2	09-06-00	01-12-25	25	0	
7 CC	Monterrey III	Terminado Totalmente	01-04-00	27-03-02	1	11	27-03-02	27-04-27	25	0	
8 CC	Naco-Nogales	Terminado Totalmente	28-05-01	04-10-03	2	5	04-10-03	06-11-28	25	0	
9 CC	Río Bravo II	Terminado Totalmente	21-07-99	18-01-02	2	6	18-01-02	18-01-27	24	11	

Cuadro 2

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2018

FECHAS DE CONSTRUCCIÓN Y DE OPERACIÓN POR PROYECTO: DÍA, MES Y AÑO DE INICIO Y TERMINACIÓN DE OBRAS, INICIO DE OPERACIONES Y TÉRMINO DE PAGO DE OBLIGACIONES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA

SEPTIEMBRE DE 2017

ENTIDAD: CFE Consolidado		Página: 13 de 13							
Nombre del Proyecto	Etapa	Fecha de Construcción				Inicio de Operaciones	Término de Obligaciones	Plazo del Pago	
		Inicio	Término	Plazo				años y meses	años y meses
				(2)	(3)				
10 CC Mexicali	Terminado Totalmente	01-05-01	20-07-03	2	2	20-07-03	20-07-28	24	11
11 CC Saltillo	Terminado Totalmente	02-09-99	19-11-01	2	2	19-11-01	19-11-26	24	11
12 CC Tuxpan II	Terminado Totalmente	10-04-00	15-12-01	1	8	15-12-01	15-12-26	25	0
13 TRN Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid	Terminado Totalmente	15-12-97	30-09-99	1	9	30-09-99	09-04-25	25	7
15 CC Altamira III y IV	Terminado Totalmente	23-08-01	24-12-03	2	4	24-12-03	29-12-28	24	11
16 CC Chihuahua III	Terminado Totalmente	03-10-01	09-09-03	1	11	09-09-03	09-10-28	25	0
17 CC La Laguna II	Terminado Totalmente	11-03-03	22-04-05	2	1	22-04-05	22-05-30	25	0
18 CC Río Bravo III	Terminado Totalmente	01-04-02	01-04-04	2	0	01-04-04	01-05-29	25	0
19 CC Tuxpan III y IV	Terminado Totalmente	19-03-01	23-05-03	2	2	23-05-03	23-06-28	25	0
20 CC Altamira V	Terminado Totalmente	22-06-04	01-11-06	2	5	01-11-06	30-11-31	25	0
21 CC Tamazunchale	Terminado Totalmente	18-01-05	01-06-07	2	5	01-06-07	01-07-32	25	0
24 CC Río Bravo IV	Terminado Totalmente	18-10-02	01-04-05	2	6	01-04-05	01-05-30	25	0
25 CC Tuxpan V	Terminado Totalmente	20-07-04	01-09-06	2	2	01-09-06	01-10-31	25	0
26 CC Valladolid III	Terminado Totalmente	07-05-04	01-06-06	2	1	01-06-06	01-07-31	25	0
28 CCC Norte II	Terminado Totalmente	07-01-11	31-07-13	2	6	01-08-13	01-07-38	24	11
29 CCC Norte	Terminado Totalmente	10-10-07	30-07-10	2	9	02-08-10	26-07-34	23	10
31 CE La Venta III	Terminado Totalmente	11-05-10	03-10-12	2	5	04-10-12	01-01-37	24	2
33 CE Oaxaca I	Terminado Totalmente	25-06-10	26-09-12	2	3	27-09-12	18-10-30	18	0
34 CE Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV	Terminado Totalmente	15-07-10	30-01-12	1	6	31-01-12	31-12-32	20	10
36 CC Baja California III	Construcción	10-04-14	14-01-17	2	9	16-01-17	16-01-41	24	0
38 CC Norte III (Juárez)	Construcción	06-05-15	28-06-18	3	1	18-07-18	31-07-45	27	0
40 CE Sureste I	Varias(Cierre y otras)	27-02-13	30-11-17	4	9	30-12-17	30-12-38	21	0
42 CC Noroeste	Construcción	08-06-16	02-01-19	2	7	31-01-19	03-01-46	27	0
43 CC Noreste	Construcción	02-01-16	01-07-18	2	6	30-07-18	31-07-45	27	0
45 CC Topolobampo III	Construcción	13-07-17	01-01-20	2	6	30-01-20	01-07-46	26	6
49 CE Sureste IV y V	Por Licitación sin cambio de alcance	02-08-16	30-03-18	1	7	01-04-18	01-05-38	20	0
303 LT LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia	Por Licitación con cambio de alcance	01-09-18	31-12-21	3	3	01-01-22	01-01-47	25	0

Cuadro 2