

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2018

ACTUALIZACIÓN DE MONTOS, AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS POR PROYECTO: VARIACIÓN EN EL MONTO TOTAL DE INVERSIÓN FINANCIADA Y RESUMEN DE LA JUSTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA EN ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN, POR LICITAR Y CIERRE PARCIAL

(sólo se incluyen proyectos que modifican su monto)

SEPTIEMBRE DE 2017

ENTIDAD: CFE Consolidado	Página: 1 de 8
---------------------------------	----------------

Nombre del Proyecto	Fecha de Entrega de la Obra		Avance Estimado de la inversión Financiada (%)						Monto Total de Inversión Financiada					Explicación de la Actualización
			Físico			Financiero			Pesos		Variaciones			
	Inicial (1)	Final	Acumulado 2016 (2)	Programado 2017 (3)	Programado 2018 (4)	Acumulado 2016 (5)	Programado 2017 (6)	Programado 2018 (7)	Autorizado 2017 (precios de 2017) (8)	Actualización 2018 (precios de 2018) (9)	Absolutas (10)=(9-8)	Relativas (%)		
			(11)=(9/8)	¹ Real (12)=(9/8)										
TOTAL														
Inversión Financiada Directa														
171 CC Agua Prieta II (con campo solar)	23-08-16	30-08-18	88.4	11.4	.2	86.18	8.50	5.32	9,821,219,058	10,620,620,609	799,401,551	8.14	3.19	ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE SUPERVISIÓN.
188 SE 1116 Transformación del Noreste	01-05-09	31-03-18	78.2	13.2	8.6	89.68	6.24	4.08	4,839,015,802	5,232,889,181	393,873,379	8.14	3.19	*
209 SE 1212 SUR - PENINSULAR	01-08-11	30-11-21	36	6		36.45	6.14		2,310,346,690	2,473,632,600	163,285,910	7.07	2.16	SE ACTUALIZAN AMORTIZACIONES E INTERESES DE PAGO, SIN CAMBIOS DE ALCANCE Y DATOS MACROECONOMICOS.
212 SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo	01-10-10	01-10-15	100			100			589,736,400	637,738,200	48,001,800	8.14	3.19	*
213 SE 1211 NORESTE - CENTRAL	01-10-10	30-11-21	39	12		39.04	11.79		2,010,401,291	2,174,042,400	163,641,109	8.14	3.19	SE ACTUALIZAN AMORTIZACIONES E INTERESES DE PAGO, SIN CAMBIOS DE ALCANCE Y DATOS MACROECONOMICOS.
214 SE 1210 NORTE - NOROESTE	05-01-11	30-12-22	40	6		39.87	5.58		4,187,902,904	4,483,920,600	296,017,696	7.07	2.16	SE ACTUALIZAN AMORTIZACIONES E INTERESES DE PAGO, SIN CAMBIOS DE ALCANCE Y DATOS MACROECONOMICOS.
215 SLT 1201 Transmisión y Transformación de Baja California	01-07-10	30-09-17	85.9	14.1		97.10	2.90		1,088,838,243	1,177,464,611	88,626,369	8.14	3.19	*
234 SLT 1302 Transformación del Noreste	06-08-17	06-08-17	89.3	10.7		73.00	27.00		711,632,800	769,556,400	57,923,600	8.14	3.19	*
242 SE 1323 DISTRIBUCION SUR	01-06-12	30-11-21	32		22	32.10		21.75	919,247,412	835,344,600	(83,902,812)	(9.13)	(13.29)	SE ACTUALIZAN AMORTIZACIONES E INTERESES DE PAGO, SIN CAMBIOS DE ALCANCE Y DATOS MACROECONOMICOS.

Cuadro 4

* PARÁMETROS MACROECONÓMICOS.

¹ La variación real se calculó considerando el Deflactor del PIB.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2018

ACTUALIZACIÓN DE MONTOS, AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS POR PROYECTO: VARIACIÓN EN EL MONTO TOTAL DE INVERSIÓN FINANCIADA Y RESUMEN DE LA JUSTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA EN ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN, POR LICITAR Y CIERRE PARCIAL

(sólo se incluyen proyectos que modifican su monto)

SEPTIEMBRE DE 2017

ENTIDAD: CFE Consolidado	Página: 2 de 8
---------------------------------	----------------

Nombre del Proyecto	Fecha de Entrega de la Obra		Avance Estimado de la inversión Financiada (%)						Monto Total de Inversión Financiada					Explicación de la Actualización
			Físico			Financiero			Pesos		Variaciones			
	Inicial (1)	Final	Acumulado 2016 (2)	Programado 2017 (3)	Programado 2018 (4)	Acumulado 2016 (5)	Programado 2017 (6)	Programado 2018 (7)	Autorizado 2017 (precios de 2017) (8)	Actualización 2018 (precios de 2018) (9)	Absolutas (10)=(9-8)	Relativas (%)		
												Nominal (11)=(9/8)	¹ Real (12)=(9/8)	
245 SE 1320 DISTRIBUCION NOROESTE	19-09-11	27-12-20	33		43	33.37		43.00	1,606,142,089	1,736,874,584	130,732,496	8.14	3.19	SE ACTUALIZAN AMORTIZACIONES E INTERESES DE PAGO, SIN CAMBIOS DE ALCANCE Y DATOS MACROECONOMICOS.
249 SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste	01-03-14	24-11-15	100			100			987,093,535	1,067,438,357	80,344,823	8.14	3.19	*
253 SE 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE	01-03-13	30-11-21	31	6	9	30.92	5.65	8.96	1,407,228,458	1,521,714,509	114,486,051	8.14	3.18	SE ACTUALIZAN AMORTIZACIONES E INTERESES DE PAGO, SIN CAMBIOS DE ALCANCE Y DATOS MACROECONOMICOS.
257 CCI Santa Rosalía II	01-01-19	01-01-19		23.1	70.03		23.10	70.03	773,484,000	836,442,000	62,958,000	8.14	3.19	*
258 RM CT Altamira Unidades 1 y 2	04-10-18	31-12-18	56.2	22	21.8	56.2	22	21.8	7,407,317,600	8,010,201,600	602,884,000	8.14	3.19	*
259 SE SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR	11-03-14	30-12-23	22	16		22.37	16.05		1,623,886,400	1,601,460,000	(22,426,400)	(1.38)	(5.90)	SE ACTUALIZAN AMORTIZACIONES E INTERESES DE PAGO, SIN CAMBIOS DE ALCANCE Y DATOS MACROECONOMICOS.
260 SE SE 1520 DISTRIBUCION NORTE	03-08-13	31-12-22	2	26		1.67	26.06		645,774,000	698,337,000	52,563,000	8.14	3.19	SE ACTUALIZAN AMORTIZACIONES E INTERESES DE PAGO, SIN CAMBIOS DE ALCANCE Y DATOS MACROECONOMICOS.
261 CCC Cogeneración Salamanca Fase I	26-01-15	21-05-18	99.1	.7	.2	85.82	9.22	4.97	8,690,473,514	9,397,837,637	707,364,123	8.14	3.19	ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE SUPERVISIÓN.
264 CC Centro	30-08-17	30-08-18	98.3	1	.7	99.33	.45	.22	12,660,939,866	13,691,481,483	1,030,541,617	8.14	3.19	*
266 SLT 1603 Subestación Lago	22-09-18	22-09-18		30	70		64.09	35.91	3,057,747,200	3,306,633,600	248,886,400	8.14	3.19	ACTUALIZACIÓN A PRECIOS DE MERCADO, ESCENARIOS DE FINANCIAMIENTO Y TIPO DE CAMBIO

Cuadro 4

* PARÁMETROS MACROECONÓMICOS.

¹ La variación real se calculó considerando el Deflactor del PIB.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2018

ACTUALIZACIÓN DE MONTOS, AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS POR PROYECTO: VARIACIÓN EN EL MONTO TOTAL DE INVERSIÓN FINANCIADA Y RESUMEN DE LA JUSTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA EN ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN, POR LICITAR Y CIERRE PARCIAL

(sólo se incluyen proyectos que modifican su monto)

SEPTIEMBRE DE 2017

ENTIDAD: CFE Consolidado	Página: 3 de 8
---------------------------------	----------------

Nombre del Proyecto	Fecha de Entrega de la Obra		Avance Estimado de la inversión Financiada (%)						Monto Total de Inversión Financiada					Explicación de la Actualización
			Físico			Financiero			Pesos		Variaciones			
	Inicial (1)	Final	Acumulado 2016	Programado 2017	Programado 2018	Acumulado 2016	Programado 2017	Programado 2018	Autorizado 2017 (precios de 2017)	Actualización 2018 (precios de 2018)	Absolutas (10)=(9-8)	Relativas (%)		
			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(11)=(9/8)	¹ Real (12)=(9/8)	
268 CCI Guerrero Negro IV	28-12-17	28-12-17	68.2	30.8	1	70.26	25.78	3.96	354,908,928	383,796,864	28,887,936	8.14	3.19	INCREMENTO DE LOS COSTOS DE SUPERVISIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. SE ACTUALIZAN AMORTIZACIONES E INTERESES DE PAGO, SIN CAMBIOS DE ALCANCE Y DATOS MACROECONOMICOS. SE ACTUALIZAN AMORTIZACIONES E INTERESES DE PAGO, SIN CAMBIOS DE ALCANCE Y DATOS MACROECONOMICOS. * SE ACTUALIZAN AMORTIZACIONES E INTERESES DE PAGO, SIN CAMBIOS DE ALCANCE Y DATOS MACROECONOMICOS. INCREMENTO DE LA PLUSVALÍA DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, GRAVAMEN DE LA SERVIDUMBRE DE PASO REPERCUTIENDO EN EL INCREMENTO DE LOS DERECHOS INMOBILIARIOS Y GASTOS DE SUPERVISIÓN. SE ACTUALIZAN AMORTIZACIONES E INTERESES DE PAGO, SIN CAMBIOS DE ALCANCE Y DATOS MACROECONOMICOS.
273 SE 1621 Distribución Norte-Sur	31-12-13	31-12-22	18	9	10	18.37	9.44	9.59	1,792,525,898	1,919,520,000	126,994,102	7.08	2.18	
274 SE 1620 Distribución Valle de México	27-11-13	31-12-22	27	38		27.08	37.56		5,714,269,278	5,403,300,000	(310,969,278)	(5.44)	(9.77)	
278 RM CT José López Portillo	05-09-17	27-02-19	35.8	38.4	24.4	35.82	38.44	24.42	4,170,828,000	4,510,276,800	339,448,800	8.14	3.19	
280 SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE	05-05-15	31-12-22	12		6	12.04		6.39	1,992,727,792	1,889,760,000	(102,967,792)	(5.17)	(9.51)	
281 LT Red de Transmisión Asociada al CC Noreste	01-02-18	01-02-18	21.4	77.6	1	55.48	43.36	1.16	1,489,004,000	1,610,202,000	121,198,000	8.14	3.19	
282 SLT 1720 Distribución Valle de México	13-03-17	31-12-21	25			19.56			800,556,800	1,116,000,000	315,443,200	39.40	33.02	

Cuadro 4

* PARÁMETROS MACROECONÓMICOS.

¹ La variación real se calculó considerando el Deflactor del PIB.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2018

ACTUALIZACIÓN DE MONTOS, AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS POR PROYECTO: VARIACIÓN EN EL MONTO TOTAL DE INVERSIÓN FINANCIADA Y RESUMEN DE LA JUSTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA EN ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN, POR LICITAR Y CIERRE PARCIAL

(sólo se incluyen proyectos que modifican su monto)

SEPTIEMBRE DE 2017

ENTIDAD: CFE Consolidado	Página: 4 de 8
---------------------------------	----------------

Nombre del Proyecto	Fecha de Entrega de la Obra		Avance Estimado de la inversión Financiada (%)						Monto Total de Inversión Financiada					Explicación de la Actualización
			Físico			Financiero			Pesos		Variaciones			
	Inicial (1)	Final	Acumulado 2016	Programado 2017	Programado 2018	Acumulado 2016	Programado 2017	Programado 2018	Autorizado 2017 (precios de 2017)	Actualización 2018 (precios de 2018)	Absolutas	Relativas (%)		
			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(9-8)	(11)=(9/8)	¹ Real (12)=(9/8)	
283 LT Red de Transmisión Asociada al CC Norte III	30-08-18	30-08-18	90.9	5	4.1	42.14	19.52	38.34	428,051,360	462,892,750	34,841,390	8.14	3.19	*
284 CG Los Humeros III	29-06-17	31-12-19	34	2.3		31.40	1.69		2,234,536,452	2,416,417,326	181,880,874	8.14	3.19	*
288 SLT 1722 Distribución Sur	04-03-13	31-12-21	23	15	49	23.06	15.37	48.81	885,165,802	863,040,000	(22,125,802)	(2.50)	(6.97)	
289 CH Chicoasén II	27-02-20	19-06-20	19.93	4.5	28.23	20.40	6.15	22.74	6,879,818,798	8,284,824,667	1,405,005,869	20.42	14.91	SE ACTUALIZAN AMORTIZACIONES E INTERESES DE PAGO, SIN CAMBIOS DE ALCANCE Y DATOS MACROECONOMICOS. SOBRECOSTOS POR GASTOS DE SUPERVISIÓN POR LA ESTADÍA DE UN MAYOR TIEMPO DEL ORIGINALMENTE PROGRAMADO, PROPICIADO POR LOS PAROS Y BLOQUEOS SUSCITADOS DURANTE 2016 Y 2017; LOS SOBRECOSTOS EN EL CONVENIO DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA POR ENCONTRARSE UNA CANTIDAD CONSIDERABLE DE VESTIGIOS.
290 LT Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II	05-09-17	29-12-17	28.94	71.06		28.94	71.06		41,176,800	44,528,400	3,351,600	8.14	3.19	*
296 CC Empalme I	06-11-17	30-01-18	86.7	12.3	1	89.75	10.11	.14	12,698,312,800	13,731,896,400	1,033,583,600	8.14	3.19	AJUSTES EN LOS PRECIOS DE MERCADO DE LAS CENTRALES DE CICLO COMBINADO.
297 LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I	23-08-17	23-08-17	51.6	48.4		70.84	29.16		2,474,551,874	2,675,968,887	201,417,013	8.14	3.19	*
298 CC Valle de México II	30-09-18	30-09-18	61.2	26.5	12.3	75.56	16.10	8.34	12,018,577,572	12,996,833,886	978,256,314	8.14	3.19	*
300 LT Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III	01-01-19	04-11-19		7.88	49.77		7.88	49.77	1,130,199,788	1,222,192,794	91,993,006	8.14	3.19	*
304 LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey	31-07-18	31-07-18	43.7	20.3	36	71.63	26.12	2.25	4,329,240,000	4,681,620,000	352,380,000	8.14	3.19	ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE SUPERVISIÓN Y ACTIVIDADES PREVIAS.

Cuadro 4

* PARÁMETROS MACROECONÓMICOS.

¹ La variación real se calculó considerando el Deflactor del PIB.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2018

ACTUALIZACIÓN DE MONTOS, AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS POR PROYECTO: VARIACIÓN EN EL MONTO TOTAL DE INVERSIÓN FINANCIADA Y RESUMEN DE LA JUSTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA EN ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN, POR LICITAR Y CIERRE PARCIAL

(sólo se incluyen proyectos que modifican su monto)

SEPTIEMBRE DE 2017

ENTIDAD: CFE Consolidado	Página: 5 de 8
---------------------------------	----------------

Nombre del Proyecto	Fecha de Entrega de la Obra		Avance Estimado de la inversión Financiada (%)						Monto Total de Inversión Financiada					Explicación de la Actualización
			Físico			Financiero			Pesos		Variaciones			
	Inicial (1)	Final	Acumulado 2016	Programado 2017	Programado 2018	Acumulado 2016	Programado 2017	Programado 2018	Autorizado 2017 (precios de 2017)	Actualización 2018 (precios de 2018)	Absolutas	Relativas (%)		
			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(9-8)	(11)=(9/8)	¹ Real (12)=(9/8)	
307 SLT 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte	16-02-16	15-08-17	80.3	19.7		93.56	6.44		1,852,081,088	2,002,831,874	150,750,786	8.14	3.19	INCREMENTO AL TECHO DE LA INVERSIÓN PRESUPUESTARIA, PARA CUBRIR EL PAGO DE ACTIVIDADES PREVIAS DE OBRAS CANCELADAS, DIFERIDAS O PENDIENTES DE PAGO, LAS PUESTAS EN SERVICIO Y LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS.
309 SLT 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México	19-12-16	31-12-21			50			50.14	1,651,716,000	1,786,158,000	134,442,000	8.14	3.19	SE ACTUALIZAN AMORTIZACIONES E INTERESES DE PAGO, SIN CAMBIOS DE ALCANCE Y DATOS MACROECONOMICOS.
310 SLT 1821 Divisiones de Distribución	12-12-16	31-12-21		13	12		12.96	8.95	2,012,812,800	2,176,646,400	163,833,600	8.14	3.19	*
311 RM CCC TULA PAQUETES 1 Y 2	30-11-17	30-01-18	92.58	6.9	.52	92.58	6.90	.52	5,650,544,000	6,110,472,000	459,928,000	8.14	3.19	*
312 RM CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4	15-06-17	26-12-18	56.25	34.3	9.45	56.25	34.30	9.46	455,731,200	492,769,800	37,038,600	8.13	3.17	*
313 CC Empalme II	28-04-18	28-04-18	46	45	9	71.02	27.39	1.59	12,474,609,600	13,489,984,800	1,015,375,200	8.14	3.19	*
314 LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II	30-09-17	30-09-17	34.3	65.7		58.41	41.59		2,444,824,529	2,643,821,875	198,997,345	8.14	3.19	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS PARA SUPERVISIÓN Y ACTIVIDADES PREVIAS.
321 SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución	07-12-15	31-12-22	8	9	33	8.32	9.29	32.84	1,010,224,800	1,092,452,400	82,227,600	8.14	3.19	SE ACTUALIZAN AMORTIZACIONES E INTERESES DE PAGO, SIN CAMBIOS DE ALCANCE Y DATOS MACROECONOMICOS.
322 SLT 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución	24-11-16	11-02-19	48	10	25	48.03	18.91	7.08	9,776,822,280	10,474,924,800	698,102,520	7.14	2.23	SE ACTUALIZAN AMORTIZACIONES E INTERESES DE PAGO, SIN CAMBIOS DE ALCANCE Y DATOS MACROECONOMICOS.

Cuadro 4

* PARÁMETROS MACROECONÓMICOS.

¹ La variación real se calculó considerando el Deflactor del PIB.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2018

ACTUALIZACIÓN DE MONTOS, AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS POR PROYECTO: VARIACIÓN EN EL MONTO TOTAL DE INVERSIÓN FINANCIADA Y RESUMEN DE LA JUSTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA EN ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN, POR LICITAR Y CIERRE PARCIAL

(sólo se incluyen proyectos que modifican su monto)

SEPTIEMBRE DE 2017

ENTIDAD: CFE Consolidado	Página: 6 de 8
---------------------------------	----------------

Nombre del Proyecto	Fecha de Entrega de la Obra		Avance Estimado de la inversión Financiada (%)						Monto Total de Inversión Financiada					Explicación de la Actualización
			Físico			Financiero			Pesos		Variaciones			
	Inicial (1)	Final	Acumulado 2016	Programado 2017	Programado 2018	Acumulado 2016	Programado 2017	Programado 2018	Autorizado 2017 (precios de 2017)	Actualización 2018 (precios de 2018)	Absolutas	Relativas (%)		
			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(9-8)	(11)=(9/8)	¹ Real (12)=(9/8)	
323 CC San Luis Potosí	28-04-22	28-04-22			12				14,859,355,200	16,068,837,600	1,209,482,400	8.14	3.19	*
324 LT Red de Transmisión Asociada al CC San Luis Potosí	02-11-20	02-11-20							426,869,600	461,614,800	34,745,200	8.14	3.19	*
325 CC Lerdo (Norte IV)	01-12-18	01-12-18	73.2	5.4	9.9	73.16	5.36	9.92	17,303,750,400	18,712,195,200	1,408,444,800	8.14	3.19	*
326 LT Red de Transmisión Asociada al CC Lerdo (Norte IV)	02-07-20	03-07-20			26.52			26.52	2,744,948,000	2,968,374,000	223,426,000	8.14	3.19	*
327 CG Los Azufres III Fase II	15-06-18	15-06-18	29.7	52.7	17.6	23.31	71.82	4.87	1,084,597,600	1,172,878,800	88,281,200	8.14	3.19	*
328 LT Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II	05-03-18	05-03-18	1	45.6	53.4	13.65	39.77	46.58	88,373,600	95,566,800	7,193,200	8.14	3.19	ACTUALIZACIÓN DE GASTOS DE SUPERVISIÓN Y ACTIVIDADES PREVIAS.
329 CG Cerritos Colorados Fase I	05-11-19	31-12-19		10.46	67.08		10.46	67.08	1,119,954,746	1,211,113,853	91,159,107	8.14	3.19	*
330 CH Las Cruces	30-08-20	31-08-20		7.14	25.87	12.09	10.90	8.81	10,083,391,193	10,904,132,336	820,741,144	8.14	3.19	*
331 LT Red de transmisión asociada a la CH Las Cruces	01-01-20	06-01-20							463,024,000	500,712,000	37,688,000	8.14	3.19	*
332 CE Sureste II y III	18-08-21	04-03-22			6.35			6.35	18,551,404,000	20,061,402,000	1,509,998,000	8.14	3.19	*
334 LT Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II	01-02-19	01-08-19		7.12	86.25		7.12	86.25	87,960,800	95,120,400	7,159,600	8.14	3.19	*
336 SLT 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste	25-05-18	22-02-19	2	20	28	.34	43.38	20.82	2,242,742,400	2,425,291,200	182,548,800	8.14	3.19	ACTUALIZACIÓN A PRECIOS DE MERCADO, ESCENARIO DE FINANCIAMIENTO Y TIPO DE CAMBIO
337 SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental	01-10-18	01-04-19		16.81	73.88		16.82	73.88	2,529,225,600	2,735,092,800	205,867,200	8.14	3.19	ACTUALIZACIÓN POR ESCENARIO ECONÓMICO Y TIPO DE CAMBIO
338 SLT SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución	30-12-16	31-12-18		40	60		35.99	64.01	2,865,348,000	3,098,574,000	233,226,000	8.14	3.19	SE ACTUALIZAN AMORTIZACIONES E INTERESES DE PAGO, SIN CAMBIOS DE ALCANCE Y DATOS MACROECONOMICOS.
339 SLT SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución	02-05-16	31-12-21	1	49	20	1.28	49.38	20.11	14,531,660,800	15,714,470,400	1,182,809,600	8.14	3.19	SE ACTUALIZAN AMORTIZACIONES E INTERESES DE PAGO, SIN CAMBIOS DE ALCANCE Y DATOS MACROECONOMICOS.
340 CC San Luis Río Colorado I	03-06-20	04-06-20		3.6	65.36		3.60	16.45	4,244,547,200	4,590,033,600	345,486,400	8.14	3.19	*

Cuadro 4

* PARÁMETROS MACROECONÓMICOS.

¹ La variación real se calculó considerando el Deflactor del PIB.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2018

ACTUALIZACIÓN DE MONTOS, AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS POR PROYECTO: VARIACIÓN EN EL MONTO TOTAL DE INVERSIÓN FINANCIADA Y RESUMEN DE LA JUSTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA EN ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN, POR LICITAR Y CIERRE PARCIAL

(sólo se incluyen proyectos que modifican su monto)

SEPTIEMBRE DE 2017

ENTIDAD: CFE Consolidado	Página: 7 de 8
--------------------------	----------------

Nombre del Proyecto	Fecha de Entrega de la Obra		Avance Estimado de la inversión Financiada (%)						Monto Total de Inversión Financiada					Explicación de la Actualización	
			Físico			Financiero			Pesos		Variaciones				
	Inicial (1)	Final	Acumulado 2016	Programado 2017	Programado 2018	Acumulado 2016	Programado 2017	Programado 2018	Autorizado 2017 (precios de 2017)	Actualización 2018 (precios de 2018)	Absolutas	Relativas (%)			
			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(9-8)	(11)=(9/8)	¹ Real (12)=(9/8)		
341 LT Red de Transmisión Asociada al CC San Luis Río Colorado I	01-09-18	01-03-19		49	50.99			2.23	50.68	220,607,200	238,563,600	17,956,400	8.14	3.19	*
342 CC Guadalajara I	01-06-21	01-06-22			24				12.02	15,409,170,400	16,663,405,200	1,254,234,800	8.14	3.19	*
343 LT Red de Transmisión Asociada al CC Guadalajara I	03-10-19	04-10-19			11.51				11.51	839,463,200	907,791,600	68,328,400	8.14	3.19	*
344 CC Mazatlán	01-04-20	03-01-22		4	10	1.48		7.23	9.25	11,654,720,000	12,603,360,000	948,640,000	8.14	3.19	*
345 LT Red de Transmisión Asociada al CC Mazatlán	02-01-20	03-01-20			56				56.00	2,294,755,200	2,481,537,600	186,782,400	8.14	3.19	*
346 CC Mérida	03-06-21	10-06-21			8.15				12.92	11,561,530,400	12,502,585,200	941,054,800	8.14	3.19	*
347 CC Salamanca	01-04-20	02-04-20		8.15	56.78			1.15	25.63	11,372,605,600	12,298,282,800	925,677,200	8.14	3.19	*
348 SE 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental	01-03-19	01-03-19		5	80			1.04	68.13	190,163,200	205,641,600	15,478,400	8.14	3.19	*
349 SLT SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución	29-01-18	31-12-18		40	60			40	60	1,427,634,400	1,543,837,200	116,202,800	8.14	3.19	*
350 SLT SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución	29-05-17	25-12-17		40	60			40	60	2,257,018,400	2,440,729,200	183,710,800	8.14	3.19	*
Inversión Financiada Condicionada										103,229,210,966	135,952,920,127	32,723,709,160	31.70	25.67	
36 CC Baja California III		14-01-17		97	3			97.55	2.45	4,534,394,084	4,903,472,672	369,078,588	8.14	3.19	*
38 CC Norte III (Juárez)		28-06-18		43.1	22.4	34.5		68.90	12.24	17,695,850,510	19,136,210,435	1,440,359,925	8.14	3.19	*
40 CE Sureste I		30-11-17		29.2	70.8			48.67	51.33	9,681,103,076	10,469,099,838	787,996,762	8.14	3.19	*
42 CC Noroeste		02-01-19		16.4	62.2	21.3		57.35	31.73	11,276,601,960	12,194,464,910	917,862,950	8.14	3.19	*
43 CC Noreste		01-07-18		40.1	51.9	8		40.10	51.90	25,334,648,066	27,396,770,583	2,062,122,517	8.14	3.19	*
45 CC Topolobampo III		01-01-20			14.7	56.9		63.03	8.74	10,851,024,269	11,734,247,174	883,222,906	8.14	3.19	*
49 CE Sureste IV y V		30-03-18		13.3	74	12.7		13.30	74.00	18,304,289,003	19,794,172,991	1,489,883,989	8.14	3.19	*

Cuadro 4

* PARÁMETROS MACROECONÓMICOS.

¹ La variación real se calculó considerando el Deflactor del PIB.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2018

ACTUALIZACIÓN DE MONTOS, AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS POR PROYECTO: VARIACIÓN EN EL MONTO TOTAL DE INVERSIÓN FINANCIADA Y RESUMEN DE LA JUSTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA EN ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN, POR LICITAR Y CIERRE PARCIAL

(sólo se incluyen proyectos que modifican su monto)

SEPTIEMBRE DE 2017

ENTIDAD: CFE Consolidado	Página: 8 de 8
---------------------------------	----------------

Nombre del Proyecto	Fecha de Entrega de la Obra		Avance Estimado de la inversión Financiada (%)						Monto Total de Inversión Financiada					Explicación de la Actualización
			Físico			Financiero			Pesos		Variaciones			
	Inicial (1)	Final	Acumulado 2016	Programado 2017	Programado 2018	Acumulado 2016	Programado 2017	Programado 2018	Autorizado 2017 (precios de 2017)	Actualización 2018 (precios de 2018)	Absolutas (10)=(9-8)	Relativas (%)		
			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(11)=(9/8)	¹ Real (12)=(9/8)	
303 LT LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia	01-12-17	31-12-21			15.22		.52	15.22	5,551,300,000	30,324,481,523	24,773,181,523	446.26	421.24	EL MONTO SE INCREMENTÓ DEBIDO AL CAMBIO EN METAS POR UNA NECESIDAD MAYOR EN LA CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN

Cuadro 4

* PARÁMETROS MACROECONÓMICOS.

¹ La variación real se calculó considerando el Deflactor del PIB.