

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017

CIERRE DE OBRAS DE PROYECTOS TERMINADOS TOTALMENTE: MONTOS DE CIERRE Y METAS ALCANZADAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA

(Millones de Pesos y Dólares)

ENERO DE 2017

ENTIDAD: Comisión Federal de Electricidad	Página: 5 de 5
--	----------------

Nombre del Proyecto	Fecha Cierre		Cierre del Proyecto				Costo Total Autorizado en PEF								Capacidad o Meta			
	Proyecto	Obras / Bienes	Año	Dólares	Tipo de Cambio	Pesos al Cierre	PEF de Inicio de Autorización				Última Actualización				Unidad de Medida	Programada	Alcanzada	Avance %
							Pesos	Tipo de Cambio	Dólares	Año	Pesos	Tipo de Cambio	Dólares	Año				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18=17/16)	
25 CC Tuxpan V	01/09/2006		2006	294.96	10.8810	3,209.41	2,996.75	10.1600	294.96	2001	4,512.82	15.3000	294.96	2016	MW	495.00	495.00	100
26 CC Valladolid III	01/06/2006		2006	265.74	10.8810	2,891.51	2,683.97	10.1000	265.74	2002	4,065.82	15.3000	265.74	2016	MW	525.00	525.00	100
28 CCC Norte II	01/08/2013		2013	470.43	12.4000	5,833.39	5,478.26	11.6451	470.43	2005	7,197.65	15.3000	470.43	2016	MW	433.00	433.00	100
29 CCC Norte	02/08/2010		2010	481.59	15.5867	7,506.34	5,608.12	11.6451	481.59	2005	7,368.27	15.3000	481.59	2016	MW	450.00	450.00	100
31 CE La Venta III	04/10/2012		2012	160.11	13.1000	2,097.48	1,825.29	11.4000	160.11	2006	2,449.73	15.3000	160.11	2016	MW	102.85	102.85	100
33 CE Oaxaca I	27/09/2012		2012	161.66	13.1000	2,117.73	1,810.58	11.2000	161.66	2007	2,473.38	15.3000	161.66	2016	MW	102.00	102.00	100
34 CE Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV	31/01/2012		2012	503.30	13.1000	6,593.24	5,687.30	11.3000	503.30	2008	7,700.51	15.3000	503.30	2016	MW	306.00	306.00	100

Cuadro 10